ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
Обилазни пут бб
Ваљево
Број: 1987
Датум: 31.05.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15) и члана 16. Уговора заведеног код Наручиоца под бројем 1593 од 19.04.2018. године и код Пружаоца услуге под бројем 1-64/2018 од 19.04.2018. године, директор ЈКП „Топлана-Ваљево“ дана 31.05.2019. године доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци бр. 01/2018

Назив и адреса наручиоца:
ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб, Ваљево

Врста наручиоца:
Јавно комунално предузеће

Предмет набавке:
услуге - израда техничке документације за постројење за производњу топлотне енергије на дрвну биомасу-сечку (71320000 - услуге техничког пројектовања)

Првобитна вредност уговора: 4.945.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: уговорена вредност остаје непромењена.

Врши се измена уговора о набавци услуге израде техничке документације за постројење за производњу топлотне енергије на дрвну биомасу-сечку, закљученог дана 19.04.2018. године на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 01/2018, између Наручиоца ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево и Пружаоца услуге „Quiddita“ d.o.o. Београд, заводни број код Наручиоца 1593 од 19.04.2018. године, заводни број код Пружаоца услуге 1-64/2018 од 19.04.2018. године, тако што се продужава уговорени рок за извршење услуге, а која могућност је предвиђена чланом 16. Уговора.

Основ за измену уговора садржан је у члану 115. став 2. Закона о јавним набавкама и члану 16. Основног уговора број 1593 од 19.04.2018. године, односно 1-64/2018 од 19.04.2018. године.

Објективни разлози за измену уговора:
Чланом 8. Основног уговора прописан је рок извршења услуге најдуже 150 дана од потписивања уговора.
Анексом уговора - заводни број код Наручиоца 5370 од 31.12.2018. године, заводни број код Пружаоца услуге 1-229/2018 од 31.12.2018. године, продужен је рок за извршење услуге до 01.06.2019. године.
Чланом 16. Основног уговора прописано је, између осталог, да Пружалац услуге има право да продужи рок важења уговора у случају непредвиђених догађаја ван контроле уговорних страна који спречавају било коју уговорну страну да изврши своје обавезе по уговору.

Чланом 19. Уговора прописано је да уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до испуњења уговорних обавеза.

Пружалац услуге обратио се дана 09.05.2019. године Молбом за продужење рока за извршење услуге за додатних 90 дана, наводећи да је из објективних и непредвиђених разлога дошло до промене околности под којима је уговор закључен, те да се тиме још увек нису стекли услови за завршетак услуге.

Наиме, у току реализације предметног уговора, дана 07.03.2019. године поднет је захтев на ЦЕОП за потребе прибављања Локацијских услова на достављено Идејно решење котларнице. Имаоци јавних овлашћења су издали Локацијске услове дана 09.04.2019. године, при чему је наведено да је потребно у значајној мери усагласити пројектно решење са новим захтевима који се односе на планирану изградњу новог индустријског колосека, а који до тада није био нигде наведен нити назначен.

У том смислу, од одговорних лица из Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Града Ваљева, добијене су додатне инструкције у погледу корекција, односно шта је све потребно исправити како би се Идејно решење прилагодило захтевима који се односе на новопланирани колосек.

У складу са наведеним захтевима, показало се неопходним да се предметни објекат нове котларнице удаљи од границе парцеле на одређено растојање (25 метара у односу на планирани индустријски колосек, односно око 34 метра у односу на постојећи колосек, што је довело до одступања у односу на израђено Идејно решење), иако исти захтев није нигде био дефинисан нити наведен као обавезујући, те у складу са тим ниједна уговорна страна није имала информацију о истом.

С обзиром на неопходне преправке Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу, произашлих из Локацијских услова издатих од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине (смањење површине неопходне за наткривено складиште дрвне биомасе и ново позиционирање котларнице која је предмет пројекта, са додатном рационализацијом распореда опреме у котларници како би се обезбедило минимално наткривено складиште дрвне биомасе), а које Уговорне стране нису могле да предвиде, Наручилац је Молбу за продужење рока за извршење услуге оценио као оправдану и обавестио Пружаоца услуге о прихватању молбе за продужење рока за 90 дана.

На основу напред изнетог врши се измена члана 8. Основног уговора тако да исти сада гласи:
„Рок за извршење услуге из члана 2. овог уговора је 01.09.2019. године.“

ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
директор,
.....
дипл.маш.инж. Зоран Степановић

М.П.